

BAUZEITPLAN EFH Berghöfer - Fitzal 2700 Wiener Neustadt

STAND: 28.10.2010

Nr.	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	010																												
					August 2010							September 2010							Oktober 2010							November 2010							Dezember 2010
					KW 27	KW 28	KW 29	KW 30	KW 31	KW 32	KW 33	KW 34	KW 35	KW 36	KW 37	KW 38	KW 39	KW 40	KW 41	KW 42	KW 43	KW 44	KW 45	KW 46	KW 47	KW 48	KW 49	KW					
1	Trockenbau (Fa. Ortner)	8 Tage	Mi 14.07.10	Fr 23.07.10	8 Tage Trockenbau (Fa. Ortner)																												
2	Elektro (Fa. Pfeffer)	10 Tage	Mo 26.07.10	Fr 06.08.10	10 Tage Elektro (Fa. Pfeffer)																												
3	Haustechnik (Fa. Köck - Steinbauer)	10 Tage	Mo 26.07.10	Fr 06.08.10	10 Tage Haustechnik (Fa. Köck - Steinbauer)																												
4	Trockenbau (Fa. Ortner)	5 Tage	Mo 09.08.10	Fr 13.08.10	5 Tage Trockenbau (Fa. Ortner)																												
5	Fensterelemente (Fa. Vorreiter)	8 Tage	Mo 09.08.10	Mi 18.08.10	8 Tage Fensterelemente (Fa. Vorreiter)																												
6	Innenputz (Fa. Sara-Bau)	2 Tage	Do 19.08.10	Fr 20.08.10	2 Tage Innenputz (Fa. Sara-Bau)																												
7	Unterkonstruktion Stiege (Fa. Lieb Bau)	5 Tage	Mo 23.08.10	Fr 27.08.10	5 Tage Unterkonstruktion Stiege (Fa. Lieb Bau)																												
8	Fensterlement OG (Fa. Vorreiter)	5 Tage	Mo 30.08.10	Fr 03.09.10	5 Tage Fensterlement OG (Fa. Vorreiter)																												
9	Elektro (Fa. Pfeffer)	10 Tage	Mo 23.08.10	Fr 03.09.10	10 Tage Elektro (Fa. Pfeffer)																												
10	Haustechnik (Fa. Köck-Steinbauer)	10 Tage	Mo 23.08.10	Fr 03.09.10	10 Tage Haustechnik (Fa. Köck-Steinbauer)																												
11	FB Heizung (Fa. Köck-Steinbauer)	10 Tage	Mo 23.08.10	Fr 03.09.10	10 Tage FB Heizung (Fa. Köck-Steinbauer)																												
12	Estrich (Fa. Sara-Bau)	3 Tage	Mo 06.09.10	Mi 08.09.10	3 Tage Estrich (Fa. Sara-Bau)																												
13	Fensterbänke, Raffstore (Fa. Vorreiter)	5 Tage	Mo 06.09.10	Fr 10.09.10	5 Tage Fensterbänke, Raffstore (Fa. Vorreiter)																												
14	Sektionaltor (Fa. König-Locher)	5 Tage	Mo 13.09.10	Fr 17.09.10	5 Tage Sektionaltor (Fa. König-Locher)																												
15	Heizungsinbetriebnahme (Fa. Köck-Steinbauer/Fa.Pfeffer)	1 Tag	Mo 20.09.10	Mo 20.09.10	1 Tag Heizungsinbetriebnahme (Fa. Köck-Steinbauer/Fa.Pfeffer)																												
16	VWS - Fassade (Fa. Sara-Bau)	10 Tage	Mo 20.09.10	Fr 01.10.10	10 Tage VWS - Fassade (Fa. Sara-Bau)																												
17	Maler	10 Tage	Mo 25.10.10	Fr 05.11.10	10 Tage Maler																												
18	Aussenanlagen (Fa. Sara-Bau)	41 Tage	Mo 04.10.10	Fr 26.11.10	41 Tage Aussenanlagen (Fa. S)																												
19	Fliesenleger	5 Tage	Mo 08.11.10	Fr 12.11.10	5 Tage Fliesenleger																												
20	Holzboden	10 Tage	Mo 08.11.10	Fr 19.11.10	10 Tage Holzboden																												
21	Alurandleistern	5 Tage	Mo 15.11.10	Fr 19.11.10	5 Tage Alurandleistern																												
22	Stiege / Geländer (Fa. Lieb Bau)	5 Tage	Mo 15.11.10	Fr 19.11.10	5 Tage Stiege / Geländer (Fa. Lieb B)																												
23	Küche	5 Tage	Mo 22.11.10	Fr 26.11.10	5 Tage Küche																												
24	Sanitärinstallion (Fa. Köck-Steinbauer)	15 Tage	Mo 08.11.10	Fr 26.11.10	15 Tage Sanitärinstallion (Fa.)																												
25	Elektroinstalltion (Fa. Pfeffer)	15 Tage	Mo 08.11.10	Fr 26.11.10	15 Tage Elektroinstalltion (Fa.)																												
26	Innentüren	5 Tage	Mo 29.11.10	Fr 03.12.10	5 Tage Innentüren																												
27	Innenfensterbänke	5 Tage	Mo 29.11.10	Fr 03.12.10	5 Tage Innenfensterb																												
28	Alarmanlage (Fa. Security Access)	5 Tage	Mo 08.11.10	Fr 12.11.10	5 Tage Alarmanlage (Fa. Security Access)																												
29	Maler	5 Tage	Mo 29.11.10	Fr 03.12.10	5 Tage Maler																												
30	Fertigstellung	15 Tage	Mo 15.11.10	Fr 03.12.10	15 Tage Fertigstellung																												